



COMUNE di GALLICCHIO

Provincia di Potenza

Via Papa Giovanni XXIII -85010 Gallicchio

cod.fisc. 81000570762 - tel .0971752388 - fax (0971) 752390 - email comunegalicchio@rete.basilicata.it

GESTIONE DEL BILANCIO 2009

DETERMINA N.	OGGETTO:
n. 778	Edilizia scolastica –P.O. val d’agri intervento esecutivo - Recupero edificio torre -I Stralcio Funzionale Trasferimento scuola media nei locali in Via papa giovanni 23 Approvazione atti di contabilita' finale
del 20/11/2009	

II RESPONSABILE DI AREA

VISTI i seguenti Regolamenti comunitari: Regolamento (CE) n. 1260 del Consiglio del 21.06.1999
Regolamento (CE) n. 1685 della Commissione del 28.07.2000 ,come modificato dal Reg. (CE) n. 448 del 10.03.2004; Regolamento (CE) n. 438 della Commissione del 02.03.2001; Regolamento (CE) n. 1159 della Commissione del 30.05.2000;

VISTO il Programma Operativo Regionale Basilicata 2000-2006, approvato con decisione della Commissione europea n. 2372 del 22 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Complemento di Programmazione del P.O.R. Basilicata 2000-2006, adottato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 28.11.2000;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n.645 del 27.05.2003, con la quale è stato definitivamente approvato lo schema di Accordo di Programma con l'allegato documento dal titolo "Programma Operativo Val d'Agri / Melandro / Sauro/Camastra - Per uno sviluppo territoriale di qualità", sottoscritto in data 06.06.2003 dai soggetti istituzionali interessati ;

VISTA la D.G.R. n. 300/2005 e sue modifiche ed integrazioni, con la quale è stata approvata la "Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di interventi infrastrutturali finanziati con risorse comunitarie gestite dall'amministrazione regionale";

VISTA la D.G.R. n.2229/2005, con la quale sono state emanate direttive per la realizzazione di interventi infrastrutturali finanziati con le risorse del P.O. Val d'Agri;

Richiamata la propria Determina R.A. n° 678 del 17/09/2009 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento , per l'importo complessivo di € 54.780,37 con il seguente quadro economico:

a.1	importo dei lavori a misura posti a base d'appalto	18.863,31	
a.2	importo dei lavori per l'attuazione dei piani di sicurezza	1.069,03	
		Totale Lavori(A)	19.932,34
	Somme a disposizione		
b.1	lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA inclusa)	13.215,00	
b.2	Imprevisti	6.301,00	
b.3	Rilievi accertamenti e indagini	5.122,00	
	sommato	24.638,00	
b.4	Spese per pubblicità	€ 0,00	
b.4	spese tecniche per progettazione, direzione lavori, C.S., contabilità ivi incluso gli oneri Cassa	€ 6.681,00	
b.5	Spese per collaudo in corso d'opera	€ 0,00	
b.6	attività di consulenza e supporto U.T. (compreso acc. art. 18 Legge 109/94)	€ 199,32	
	sommato	6.880,32	
b.7	b.7.1 - oneri IVA sui lavori (10% di A)	€ 1.993,23	
	b.7.2 - oneri IVA sulle spese generali (20%)	€ 1.336,20	
	Totale IVA	€ 3.329,43	
	Totale somme a disposizione(B)		€ 34.848,03
	Totale generale		€ 54.780,37

;

Richiamata la propria Determina di affidamento dei lavori a favore dell'impresa EREDI BERNARDO ;

Visto il Contratto di appalto sottoscritto in data 29/09/2009 , rep. n. 25 del Soggetto Attuatore;

Visto il verbale di consegna dei lavori del 21/09/2009 e la comunicazione di effettivo inizio dei lavori resa in pari data dalla direzione dei lavori;

Dato atto che la direzione dei lavori attraverso il Responsabile Unico del Procedimento ha autorizzato l'esecuzione di lavori in variante contenuti nel rispetto dell' ex art. 25 comma 3 della legge 109/94 autorizzando dei lavori aggiuntivi in ragione del 5% dell'importo contrattuale approvati con determina 764 del 11/11/2009 con le seguenti risultanze economiche :

Quadro economico di variante		
A	Importo lordo complessivo dei lavori	€ 20.981,41
B	Lavori al netto del ribasso del 5%	
a.1	importo dei lavori posti a base d'appalto e sogg. A	€ 19.912,38
a.2	ribasso d'asta	-€ 1.049,07
a.3	oneri piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.069,03
Totale lavori		€ 19.932,34
C	Somme a disposizione	
b.1	Lavori in economia IVA inclusa	€ 14.597,09
b.2	Imprevisti	€ 6.301,19
b.3	rilievi , indagini	€ 3.740,00
b.4	spese per pubblicità	€ 0,00
b.5	spese tecniche, consulenza,oneri di cassa compresi	€ 6.681,00
b.7	attività consulenza (compreso art.18)	€ 199,32
b.8	b.8.1 - oneri IVA sui lavori (10% di A)	€ 1.993,23
	b.8.2 – oneri IVA su spese generali (20% di b4)	€ 1.336,20
Totale somme a disposizione		€ 34.848,03
Totale generale in C.T.		€ 54.780,37
Economia (*)		€ 0

Evidenziato che il termine utili per l'esecuzione dei lavori era fissato in 60 gg. utili consecutivi ;

Dato atto che con determina n. **721** del **20/10/2009** veniva approvato e liquidato all'impresa il I SAL a tutto il 07/10/2009 per l'importo complessivo di euro **7.991,92** oltre iva di legge ;

Dato atto che in data 20/11/2009 il Direttore dei lavori ing. **Giuseppe Gesualdi** dell'UTC di Gallicchio ha prodotto la Contabilita' finale dei Lavori in argomento ;

Dato atto che dagli atti contabili finali e' risultato il seguente quadro economico generale:

Quadro di contabilita' finale		
	Totale lavori	€ 19.932,34
C	Somme a disposizione	
b.1	Lavori in economia IVA inclusa	€ 14.597,09
b.2	Imprevisti	€ 6.301,19
b.3	rilievi , indagini	€ 3.740,00
b.4	spese per pubblicità	€ 0,00
b.5	spese tecniche, consulenza,oneri di cassa compresi	€ 6.681,00
b.7	attività consulenza (compreso art.18)	€ 199,32
b.8	b.8.1 - oneri IVA sui lavori (10% di A)	€ 1.993,23
	b.8.2 – oneri IVA su spese generali (20% di b4)	€ 1.336,20
Totale somme a disposizione		€ 34.848,03
Totale generale in C.T.		€ 54.780,37

✓ Dato atto che l'impresa ha accettato con sottoscrizione degli elaborati e senza riserva alcuna nell'esecuzione delle opere ultimate in data 20/11/2009 ;

Visto il **Certificato di Ultimazione** dei Lavori in data 20/11/2009

Vista la **relazione** sulla contabilita' finale

Visto il certificato di regolare esecuzione

Vista la **relazione acclarante**

Visti i disegni contabili finali

Dato atto che gli atti contabili finali recano il visto del RUP e recano la dichiarazione per avvisi ad opponendum e la dichiarazione per la cessione dei crediti

Dato atto che e' determinato e certo il credito dell'impresa da portare in liquidazione ad avvenuta acquisizione delle fatture

*Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto l'art. 184 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali ;
Ritenuto di dover provvedere in merito;*

DETERMINA

1) di approvare la contabilità finale dei lavori di " Edilizia scolastica -P.O. val d'agri intervento esecutivo - Recupero edificio torre -I Stralcio Funzionale -Trasferimento scuola media nei locali in Via papa giovanni 23 per l'importo complessivo di euro € 54.780,53 eseguiti dall'Impresa EREDI BERNARDO ;

2) di liquidare con successivo atto all'impresa il credito residuo di

3) di liquidare le somme per lavori in economia realizzati , nonché le spese tecniche per la direzione dei lavori e la contabilità'

4) di rimettere il presente atto alla Regione Basilicata , unitamente alla richiesta di accredito del saldo residuo sul finanziamento concesso ed alla documentazione sul monitoraggio finanziario, fisico e procedurale ;

5) di dare atto che non risultano economie di spesa sui fondi assegnati

La presente determinazione , avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183,comma 9, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

*Il responsabile di area
Rocco Balzano*

PUBBLICAZIONE

*Copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'ente dal e così per 15 giorni consecutivi .
Registro Pubblicazioni n.....*

Il responsabile del servizio