



COMUNE di GALLICCHIO

Provincia di Potenza

Via Papa Giovanni XXIII -85010 Gallicchio

cod.fisc. 81000570762 – tel .0971752388 - fax (0971) 752390 – email comunegalicchio@rete.basilicata.it

GESTIONE DEL BILANCIO 2009

DETERMINA N.	OGGETTO:
n. 420	Lavori di Opere di interventi di sistemazione e miglioramento della viabilità rurale
del 27/05/2009	DGR 423/09
	Misura IV.16 – por basilicata 2000-2009
	Approvazione atti di contabilità finale

II RESPONSABILE DI AREA

VISTI i seguenti Regolamenti comunitari: Regolamento (CE) n. 1260 del Consiglio del 21.06.1999

Regolamento (CE) n. 1685 della Commissione del 28.07.2000 ,come modificato dal Reg. (CE) n. 448 del 10.03.2004;

Regolamento (CE) n. 438 della Commissione del 02.03.2001; Regolamento (CE) n. 1159 della Commissione del 30.05.2000;

VISTO il Programma Operativo Regionale Basilicata 2000-2006, approvato con decisione della Commissione europea n. 2372 del 22 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Complemento di Programmazione del P.O.R. Basilicata 2000-2006, adottato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 28.11.2000;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 423 del 10.03.2009 con la quale è stato definitivamente approvato la proposta tecnico-attuativa (allegato Tecnico (A) , di bando aperto per l'attuazione della Misura IV.16 ;

VISTA la D.G.R. n. 300/2005 e sue modifiche ed integrazioni, con la quale è stata approvata la "Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di interventi infrastrutturali finanziati con risorse comunitarie gestite dall'amministrazione regionale";

VISTA la nota 72644 del 9/04/2009 di ammissione al finanziamento di euro 97.283,07 del progetto prodotto dall'Amministrazione Comunale di Gallicchio, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 24/03/2009 e trasmesso alla Regione Basilicata in data 31/03/2009 prot. 723 , unitamente alla documentazione di rito ;

Richiamata la propria Determina a contrarre n. 150 del 30/03/2009 per la scelta del contraente mediante procedura ristretta ai sensi del d.lvo 163/2006;

Richiamata la determinazione n. 182 del 14/04/2009 di approvazione del verbale di gara e di aggiudicazione definitiva dei lavori a favore dell'impresa **CIG srl** ;

Visto il Contratto di appalto sottoscritto in data **8/5/2009** , rep. n. 17 del Soggetto Attuatore;

Visto il verbale di consegna dei lavori del **15/04/2009** e la comunicazione di effettivo inizio dei lavori in pari data resa dalla direzione dei lavori;

Dato atto che la direzione dei lavori attraverso il Responsabile Unico del Procedimento ha autorizzato l'esecuzione di lavori in variante contenuti nel rispetto dell' ex art. 25 comma 3 della legge 109/94 autorizzando dei lavori aggiuntivi in ragione del 5% dell'importo contrattuale approvati con determina n.416 del 19/05/2009 con le seguenti risultanze economiche di comparazione:

A Lavori al netto del ribasso del 5,00%		progetto	Contratto	variante
a.1	importo dei lavori posti a base d'appalto	€ 70.680,00	€ 67.146,00	€ 70.496,76
a.2	oneri piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.403,62	€ 3.403,62	€ 3.573,47
Totale lavori		€ 74.083,62	€ 70.549,62	€ 74.070,23
B Somme a disposizione				
b.0	spese per espropri	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b.1	Imprevisti e lavori in economia	€ 4.738,00	€ 4.738,00	€ 4.738,00
b.2	spese tecniche, consulenza, oneri di cassa compresi (*)	€ 1.524,88	€ 1.694,85	€ 1.700,54
b.3	incentivo art.18 legge 109/94 (*)	€ 1.564,88	€ 1.564,88	€ 1.557,21
b.4	spese per pubblicità e varie	€ 250,00	€ 250,00	€ 46,20
b.5	Accantonamento art.6 L.R. 27/07	€ 0,00	€ 0,00	€ 17,87
b.6.1	b.6.1 - oneri IVA sui lavori (10% di A1)	€ 14.816,72	€ 14.109,92	€ 14.814,05
b.6.3	b.6.3 - oneri IVA su spese generali (20% di b2)	€ 304,97	€ 338,98	€ 338,98
Totale somme a disposizione		€ 23.199,45	€ 22.696,63	€ 23.212,84
Totale generale in C.T.		€ 97.283,07	€ 93.246,25	€ 97.283,07
C Economie				0,00

Evidenziato che il termine utili per l'esecuzione dei lavori era stabilito al 20/05/2009 ;

Dato atto che con determina n. 417 del 19/05/2009 e' stata approvata la realizzazione dei lavori in economia ascritti al quadro economico di progetto

Dato atto che in data 27 maggio 2009 al prot. n. 1259 il Direttore dei lavori geom. Giuseppe Montemurro dell'UTC di Gallicchio ha prodotto la Contabilità finale dei Lavori in argomento e il certificato di pagamento n. 1 e FINALE.

Dato atto che dagli atti contabili finali e' risultato il seguente quadro economico generale di comparazione:

B Lavori a misura		Stato Finale	Esecutivo
a.1	importo dei lavori allo stato finale	77.780,59	
a.2	Importo lavori soggetti a ribasso	74.207,12	70.680,00
a.3	Oneri per attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso	3.573,47	3.403,62
a.4	Importo dei lavori ribassati	70.496,76	
Totale (a3+a4)		74.070,23	74.083,62
C Somme a disposizione			
b.0	lavori in economia	4.724,98	4.738,00
b.2	spese tecniche, consulenza, oneri di cassa	1.700,54	1.524,88
b.3	incentivo art.18 legge 109/94 (*)	1.557,21	1564,88
b.4	spese per pubblicità e varie	46,20	250,00
b.5	Accantonamento art.6 l.r. 27/07	17,87	0,00
b.6	oneri IVA sui lavori (20% di A1)	14.814,05	14.816,72
b.7	Oneri iva sulle spese generali (20% di b.2)	338,98	304,97
Totale somme a disposizione		23.199,83	€ 23.199,45
Totale generale in C.T.		97.270,06	97.283,07
Economie		€ 13,01	

✓ Dato atto che l'impresa ha accettato con sottoscrizione degli elaborati e senza riserva alcuna nell'esecuzione delle opere ultimate in data 20/05/2009

Visto il **Certificato di Ultimazione** dei Lavori in data 20/05/2009

Vista la **relazione** sulla contabilità finale

Visto il certificato di regolare esecuzione

Vista la planimetria riporante gli interventi realizzati e contabilizzati

Dato atto che gli atti contabili finali recano il visto del RUP e recano la dichiarazione per avvisi ad opponendum e la dichiarazione per la cessione dei crediti

Visto il libretto delle misure, il Registro della contabilità, il Sommario registro di contabilità

Visto lo stato finale dei lavori e il certificato di pagamento n. 1 e finale

Dato atto che e' determinato e certo il credito dell'impresa da portare in liquidazione ad avvenuta acquisizione delle fatture

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 184 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali ;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. di approvare la contabilità finale dei lavori di " opere e interventi di sistemazione e miglioramento della viabilità rurale - Misura IV.16 - POR Basilicata 2000/2006- DGR 423/2009 per l'importo complessivo di euro € 74.070,23 eseguiti dall'Impresa CIG srl ;
2. di liquidare con successivo atto all'impresa il credito residuo di euro 88.884,28 comprensivi di iva di legge
3. di liquidare con sussivo atto all'impresa le somme per lavori in economia realizzati pari ad euro 4738, nonche' le spese tecniche per la direzione dei lavori e la contabilità
4. di rimettere il presente atto alla Regione Basilicata , unitamente alla richiesta di accredito del saldo residuo sul finanziamento concesso ed alla documentazione sul monitoraggio finanziario, fisico e procedurale ;
5. **di dare atto che risulta un'economia di spesa sui fondi assegnati di euro 13,01**

La presente determinazione , avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183,comma 9, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

Il responsabile di area
Rocco Balzano

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'ente dal e così per 15 giorni consecutivi .
Registro Pubblicazioni n.....

Il responsabile del servizio